

附1

大滩镇小北沟村护村河道整治项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大滩镇小北沟村护村河道整治项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10分	89%	
		其中：当年财政拨款	133.816	133.816	133.816	—	0	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在大滩镇小北沟村河道整治1处，修拦水防护坝120米。			完成全部工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	386人	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

发展新型农村集体经济项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展新型农村集体经济项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	300	300	300	10分	59%		
	其中：当年财政拨款	178.398	178.398	178.398	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施发展新型农村集体经济项目			已完成棚室采暖部分、移动苗床水车、点播机等已经完成安装，遮阳系统和水帘系统已完成设备采购。现已完成总体工程量的50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

京北草原特色民宿示范项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		京北草原特色民宿示范项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1795.2	1795.2	1795.2	10分	100%	
		其中：当年财政拨款	1795.2	1795.2	1795.2	—	0	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目为县级资产收益项目，总占地约2000亩，建设规模约7000m ² 。其中建设用地4.5亩（3000m ² ），建设11840平米建筑，主要用于建设农场入口综合服务、爱马精品网红民宿以及相关配套设施，提供客户用餐、接待、体验、入住等服务功能。项目建成后采取租赁经营方式，获得收益用于全县巩固脱贫成果和补充集体经济村收入。			1号楼地上四层、地下一层，目前二层施工完成，三层部分施工；2号楼地上二层，目前一层施工完成，二层部分施工；3号楼地上五层，目前三层施工完成，四层部分施工；4号楼地上六层、地下一层，目前一层施工完成，二层部分施工；5号楼地上四层、地下一层。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率，1-5号楼建筑	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥1650人	≥1650人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

马铃薯储藏窖项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		马铃薯储藏窖项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	200	10分	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	0	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在万胜永乡建设马铃薯储藏窖 3900平米。			在万胜永乡建设马铃薯储藏窖 3200平米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥148	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

清洁能源项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		清洁能源项目							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5000	5000	5000	10分	100%		
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取股份合作形式实施项目，收益用于补充村集体收入和巩固脱贫成果群众增收需要。				完成新型股份合作投入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性		按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益人数		≥1500	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限		≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附1

衔接示范区基础设施改造提升项目（双井子）支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		衔接示范区基础设施改造提升项目（双井子）							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	190	190	190	10分	100%		
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设衔接示范区鱼儿山镇双井子村，乔家营村的村内道路硬化21300平米，基础照明路灯25盏，旅游公厕2座，拆除残垣断壁300立方米，以及提升村容村貌附属工程。			完成年度建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率 路灯、巷道、公厕	路灯25盏、巷道21300平方米、公厕2座	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性		按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益人数		≥320人	320人	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限		≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附1

衔接示范区基础设施改造提升项目（土城沟）支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		衔接示范区基础设施改造提升项目（土城沟）							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	160	160	160	10分	100%			
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设衔接示范区鱼儿山镇土城沟村，山嘴村的村内道路巷道16900平米，基础照明路灯26盏，旅游公厕1座，拆除残垣断壁200立方米，以及提升村容村貌附属工程			完成年度建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率，路灯、巷道、公厕	路灯26盏、巷道16900平方米、公厕1座	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性		按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益人数		≥320人	320人	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限		≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附1

县城搬迁集中安置区加工厂电力配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城搬迁集中安置区加工厂电力配套项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	59	59	59	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	58.8712	58.8712	58.8712	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在易地搬迁县城集中安置区加工厂建设电力配套设施，其中安装500千伏安箱式变电站一座、电缆线路384米及相关配套附属设施。			易地搬迁县城集中安置区加工厂建设电力配套设施，完成安装500千伏安箱式变电站一座、电缆线路384米及相关配套附属设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥200	200	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

丰宁满族自治县乡村振兴局 县城搬迁集中安置区加工厂建设项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县城搬迁集中安置区加工厂建设项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	223	223	181.26	10分	81%		
	其中：当年财政拨款	223	223	181.26	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在人才家园建设钢结构式加工厂房两栋，建筑面积3000平方米；其中包括给排水、采暖、配电等工程，道路、护坡等配套基础设施。采取资产收益+务工方式吸纳劳动密集型企业入驻，解决搬迁区中就近就业务工200人，年均增收3万元。			完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	200人	200人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

丰宁满族自治县乡村振兴局
县城搬迁集中安置区加工厂配套防护设施项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城搬迁集中安置区加工厂配套防护设施项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10分	84%		
	其中：当年财政拨款	50.6	50.6	50.6	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在县城搬迁集中安置区加工厂时，需配套建设防护墙体332米，其中北侧防护墙体140米（平均高度9米），南侧防护墙体132米（平均高度4米），西侧防护墙体60米（平均高度6米）；建设消防水池，消防水箱；硬化场地及厂区道路5200平方米。			完成建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥200	200	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

鱼儿山镇产业配套基础设施项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		鱼儿山镇产业配套基础设施项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	390	390	390	10分	72%	
		其中：当年财政拨款	280.83	280.83	280.83	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在鱼儿山镇新建产业配套路8.9公里，其中：北线由土城沟村三道洼--孤山子2.5公里，南线由朴诚乳业环路南口--双井子主村--石门沟--大河东村散包沟6.4公里，标准3.5米宽、厚0.18米水泥路。项目将打通鱼儿山镇南片3个村与北片各村交通，方便1650人出行，服务两侧4500亩时差蔬菜生产和销售。			完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥1600人	≥1600人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

鱼儿山镇基础设施改造工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		鱼儿山镇基础设施改造工程						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	290	290	290	10分	73%		
	其中：当年财政拨款	211.496	211.496	211.496	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在鱼儿山镇清理整治残垣断壁650米，拆除破损路面6900平米，硬化5200米、20500平米。			完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥200人	≥200人	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附1

丰宁满族自治县乡村振兴局 小额信贷贴息项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		小额信贷贴息项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	128.88271	128.88271	128.88271	10分	100%	
		其中：当年财政拨款	128.88271	128.88271	128.88271	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对脱贫户小额信贷进行贴息，计划为符合政策的脱贫户787户按基准利率进行贷款贴息，贴息贷款不高于5万元。			对脱贫户小额信贷进行贴息，计划为符合政策的脱贫户按基准利率进行贷款贴息，贴息128.88271万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放户数	≤787户	778户	20	20	
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		效益指标 30分	经济效益指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10
	社会效益指标		项目受益人数	787人	778人	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

附1



项目管理费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目管理费							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80	80	32.34	10分	40%		
		其中：当年财政拨款	80	80	32.34	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于项目前期设计、评审、评估、监理以及验收等与项目管理相关的支出				支付项目前期设计、评审、评估、监理以及验收等与项目管理相关的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	项目完成进度		≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	报告合格率		≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财政资金使用效益		提升	提升	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障以后年度财政资金使用效益		保障	保障	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附1

2023年度市级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范村（ 选将营乡二道营村）支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度市级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范村（选将营乡二道营村）						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在二道营村进行人居环境整治，建设内容包括巷道硬化、基础照明、三园建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥300人	≥300人	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

附1

2022年重点村改造提升项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年重点村改造提升项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	423.5	423.5	113.7562	10分	27%	10	
	其中：当年财政拨款	423.5	423.5	113.7562	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县38个村进行巷道硬化、基础照明、三园建设等人居环境基础设施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥300人	≥300人	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：建筑(设施)使	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

附1

衔接示范区基础设施改造提升项目--（一号风景大道旅游产业）支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	衔接示范区基础设施改造提升项目--（一号风景大道旅游产业）							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设衔接示范区大滩镇大滩村、小北沟村，鱼儿山镇岗子村9个村的村内道路17500平米，场地硬化15100平米，基础照明路灯130盏，旅游公厕1座，墙体改造2000延长米，以及提升村容村貌附属工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥1000人	≥1000人	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：建筑(设施)使	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

附1

人居环境整治重点村项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治重点村项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2522	2522	2522	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	2522	2522	2522	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县符合条件的村进行人居环境整治，建设内容包括巷道硬化、基础照明、三园建设。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥1000人	≥1000人	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

附1

丰宁满族自治县农村厕所长效管护平台提升项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰宁满族自治县农村厕所长效管护平台提升项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.35	98.35	98.35	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	98.35	98.35	98.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村厕所长效管护平台进行提升				完成农村厕所长效管护平台进行提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥		15	15	
			指标2：					
							
生态效益 指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

附1

大滩片区人居粪污处理示范点项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大滩片区人居粪污处理示范点项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.515	113.515	63.5902	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	113.515	113.515	63.5902	—	56.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在大滩镇修建人居粪污处理示范点一座			在大滩镇修建人居粪污处理示范点一座				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥		15	15	
			指标2：					
							
生态效益 指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

附1

人居畜禽粪污处理站项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居畜禽粪污处理站项						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.85	111.85	33.135	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	111.85	111.85	33.135	—	29.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在凤山镇修建人居粪污处理示范点一座			在凤山镇修建人居粪污处理示范点一座				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥		15	15	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

附1

2023年生活污水和厕所粪污处理一体化收集项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年生活污水和厕所粪污处理一体化收集项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位 丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	494.505	494.505	373.4705	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	494.505	494.505	373.4705	—	75.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县范围内修建生活污水和厕所粪污处理一体化收集池30座			在全县范围内修建生活污水和厕所粪污处理一体化收集池30座				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥		15	15	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	90		

附1

2023年农村厕所改造提升项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村厕所改造提升项目						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278.611	278.611	0	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	278.611	278.611	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县范围内对249座户厕、14座公厕进行改造提升；大滩镇一号风景大道沿线新建户厕27座；大三格户厕改造提升50座。			在全县范围内对249座户厕、14座公厕进行改造提升；大滩镇一号风景大道沿线新建户厕27座；大三格户厕改造提升50座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工程竣工及时性	按时完工	按时完工	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：项目受益人数	≥		15	15	
			指标2：					
							
生态效益 指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影 响指标		指标1：建筑(设施)使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	指标2：							
							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	97.5		

雨露计划项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雨露计划						
主管部门		韦宁县乡村振兴局		实施单位	乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	809.55	809.55	809.55	10分	100%		
	其中：当年财政拨款	809.55	809.55	809.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期,可支持脱贫户及防贫监测户学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业;2023年资助5397人次。			2023年发放5397人次,发放金额809.55万元,所有应该享受补贴的学生都补贴到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放学生人数	≤5397人次	5397人次	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	申请雨露计划学生享受率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	资金经费及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	资金额度(万元)	≤809.55万	809.55	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	提高脱贫户家庭经济收入	1500/学期	1500/学期	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		受益脱贫学生人次	≤5397人次	5397人次	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		无						
							
可持续影响指标	提高脱贫户及防贫监测户家庭中接受职业教育学生的就业技能	≤5397人次	5397人次	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度(≥90%	95%	10	10		
		指标2:						
							
总分					10	100		

附1

隐性债-贫困村基础设施建设贷款2023年度利息项目支出绩效自评表



(2023年度)

单位：万元

项目名称		隐性债-贫困村基础设施建设贷款2023年度利息						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位		丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.978265	1000.978265	1000.978265	10分	100%	0	
	其中：当年财政拨款	1000.978265	1000.978265	1000.978265	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度贫困村基础设施建设贷款利息			2023年度贫困村基础设施建设贷款利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	偿还利息金额	1000.978265万元	1000.978265万元	12.5	12.5	
		质量指标	偿还率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	还款及时性	完成率≥100%	完成率≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	偿还利息	1000.978265万元	1000.978265万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障后续偿还利息工作	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	偿还利息对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

附1

隐性债—贫困村基础设施建设贷款本金项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		隐性债—贫困村基础设施建设贷款本金						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2900	2900	2900	10分	100%	0	
	其中：当年财政拨款	2900	2900	2900	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度贫困村基础设施建设贷款本金			2023年度贫困村基础设施建设贷款本金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	偿还本金金额	2900万 元	2900万 元	12.5	12.5	
		质量指标	偿还率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	还款及时性	完成率 ≥100%	完成率 ≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	偿还本金	2900万 元	2900万 元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升政府公信力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障后续偿还本金工作	有效保 障	有效保 障	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	偿还利息对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		